СОБЫТИЯ в РЕГИОНАХ

Причины группового несчастного случая на Казанском пороховом заводе



Приволжское управление Ростехнадзора завершило расследование группового несчастного случая, происшедшего 17 июля 2010 года в цехе № 3 на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

В результате несчастного случая пострадали 2 человека, получив ожоги различной тяжести. В цехе произошло возгорание центрифуги для водоотжима. Загорелся брезент, покрывающий площадку обслуживания центрифуги. Огонь перекинулся на одежду двух аппаратчиков. Огонь был потушен силами обслуживающего персонала.

По данным материалов расследования, причинами, вызвавшими несчастный случай, стали: возможное неконтролируемое мгновенное воспламенение пироксилина и паров

этилового спирта вследствие разряда статического электричества; возможное неконтролируемое мгновенное воспламенение пироксилина и паров этилового спирта вследствие удара шибера о корпус выгрузочного устройства.

Помимо этого, установлены организационные причины: на предприятии отсутствуют инструкция по охране труда для аппаратчиков водоотжима и эффективный производственный контроль.

Инспекторы Ростехнадзора выдали предписание с требованием устранить причины несчастного случая. В срок до 1 октября 2010 года необходимо провести внеочередную аттестацию ряда специалистов, провести экспертизу проекта участка водоотжима, а также разработать инструкции для аппаратчиков.

Проверка Тимашевского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора провело плановую проверку состояния электробезопасности Тимашевского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тимашевск). В ходе проверки было выявлено 12 нарушений, в том числе: предприятие не укомплектовано квалифицированным электротехническим персоналом, электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами, ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний.

Составлен протокол об административном правонарушении, наложен административный штраф на юридическое и должностное лицо.

Проверка Краснодарского УИРС ООО «Газпром подземремонт Оренбург»

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора провело проверку выполнения предписания, ранее выданного Краснодарскому управлению интенсификации и ремонта скважин (Краснодарское УИРС) ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

В ходе проверки выявлено, что предприятие продолжает эксплуатировать подъемные агрегаты для ремонта скважин без разрешения на их применение на опасных производственных объектах.

Составлен протокол об административном правонарушении, готовятся материалы на приостановление деятельности этих технических устройств.

Оштрафована организация при строительстве моста в Саратовской области









Приостановлена работа 305 лифтов в жилом фонде Москвы

