СОБЫТИЯ РОССИИ

Аварии и несчастные случаи, по которым проводится расследование

01.10.2010 Кировская обл., Кирово-Чепецк, цех по производству пестицидов, ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат». При проведении ремонтных огневых работ на емкости по хранению ЛВЖ (диметиламин) произошел взрыв паров диметиламина. В результате взрыва произошло разрушение емкости и возгорание диметиламина.



02.10.2010 Республика Коми, Сыктывкар, северное предприятие Магистральных электрических сетей, ВЛ-220 кВ. В 04.29 в результате возможного короткого замыкания на линии отключена ВЛ № 256 «Печорская ГРЭС – ПС Инта» с последующим выделением Воркутинского и Интинского энергоузлов на изолированную работу. В 07.48 восстановлен транзит по ВЛ № 256.

04.10.2010 Амурская обл., Благовещенск, СП «Благовещенская ТЭЦ». В результате ложного срабатывания частотной делительной автоматики «Благовещенская ТЭЦ»

вместе с прилегающим энергорайоном выделилась на изолированную работу. Снижение нагрузки – 40 мВт. Через 16 минут ТЭЦ была синхронизирована с энергосистемой региона.

04.10.2010 Республика Тыва, Кызыл, ПС «Городская», ОАО «Тываэнерго», ОРУ-110 кВ. В 08.12 из-за ошибочных действий персонала отключились выключатели ВЛ-110 кВ и СВ-110 кВ на ПС «Городская». Отключенная нагрузка – 20 МВт. В 08.29 все отключенные потребители были запитаны.

05.10.2010 Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ПС-500 кВ «Владивосток», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС. В 09.19 в связи с повреждением кабеля произошла полная потеря диспетчерской связи и возможности передачи телеметрической информации между Приморским РДУ и ПС-500 кВ «Владивосток». В 10.35 каналы связи восстановлены.

06.10.2010 Смоленская обл., Дорогобуж, Дорогобужская ТЭЦ. В 21.40 зафиксировано отсутствие двух диспетчерских каналов связи с ПП «Дорогобужская ТЭЦ», филиала ОАО «Квадра». Время отсутствия связи составило 13 часов. Авария устранена.

07.10.2010 Воронеж, ул. Ломоносова, 110, подземная газораспределительная сеть, «Воронежгаз», филиал ОАО «Воронежоблгаз». В ходе производства земляных работ разрушен участок подземного газопровода. Было прекращено газоснабжение 11 котельных и 2743 потребителей газа. Газоснабжение восстановлено.

Внеплановая выездная проверка НПЗ Кемеровской области



сти



,